

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	10 nov '14													
						S	D	L	M	X	J	V	S	D					
1																			
2		Proyecto: Canalizacion Tramo de Cañada Brisa de los Palmares (30mts.lineal)	26 días	lun 10/11/14	lun 15/12/14														
3																			
4		PRELIMINARES	2.5 días	lun 10/11/14	mié 12/11/14														
5		Limpieza Inicial y bote	1 día	lun 10/11/14	lun 10/11/14														
6		Retiro de alcantarilla exist, demolicion y bote	1.5 días	mar 11/11/14	mié 12/11/14														
7		Replanteo	1 día	mar 11/11/14	mar 11/11/14														
8																			
9		MOVIMIENTO DE TIERRA	24 días	mié 12/11/14	lun 15/12/14														
10		Excavaciones	1.5 días	mié 12/11/14	jue 13/11/14														
11		Relleno Reposicion	1.5 días	jue 13/11/14	vie 14/11/14														
12		Bote de Material Sobrante	1 día	lun 17/11/14	lun 17/11/14														
13																			
14		HORMIGON ARMADO	20 días	mar 18/11/14	lun 15/12/14														
15		Losa de fondo(Ø3/8", @ 0.20)A.D	7 días	mié 19/11/14	jue 27/11/14														
16		Losa de techo(Ø3/8", @ 0.20)A.D	12 días	vie 28/11/14	lun 15/12/14														
17																			
18		MUROS DE BLOCK	7.5 días	mar 18/11/14	jue 27/11/14														
19		de 0,15	1 día	mar 18/11/14	mar 18/11/14														
20																			

Proyecto: Canalizacion Tramo de Brisa de los Palmares (30mts.lineal)

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Tareas críticas	
Hito inactivo		División crítica	
Resumen inactivo		Progreso	



Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	10 nov '14													
							S	D	L	M	X	J	V	S	D					
21			TERMINACION DE SUPERFICIES	6.5 días	mié 19/11/14	jue 27/11/14														
22			Pañete en muros laterales	4 días	mié 19/11/14	lun 24/11/14														
23			Zabaleta en losa de fondo	1 día	mar 25/11/14	mar 25/11/14														
24																				
25			VARIOS	1.5 días	mié 26/11/14	jue 27/11/14														
26			Tapa de H.A	0.5 días	mié 26/11/14	mié 26/11/14														
27			Rejilla en entrada de cañada	0.5 días	mié 26/11/14	mié 26/11/14														
28			Limpieza final	0.5 días	jue 27/11/14	jue 27/11/14														

Proyecto: Canalizacion Tramo de Brisa de los Palmares (30mts.lineal)

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Tareas críticas	
Hito inactivo		División crítica	
Resumen inactivo		Progreso	

