COMISION PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO BARRIAL

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE"

GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS

CONSTRUCCION COMEDOR ECONOMICO DE VILLA LIBERACION

No.	ACTIVIDADES	DURACION	COMIENZO	FIN
1	**CAPILLA**	**133 dias**	**08/07/2013**	**18/12/2013**
2	**PRELIMINARES**	**7 dias**	**08/07/2013**	**15/07/2013**
3	Costruccion de caseta	3 dias	08/07/2013	10/07/2013
4	Estudio de suelo	2 dias	11/07/2013	12/07/2013
5	Remocion y bote capa vegetal	1 dia	13/07/2013	13/07/2013
6	Replanteo	1 dia	15/07/2013	15/07/2013
7	**FUNDACION**	**15 dias**	**16/07/2013**	**01/08/2013**
8	Excavación zapata de muros	2 dias	16/07/2013	17/07/2013
9	Excavación zapata de columnas	2 dias	18/07/2013	19/07/2013
10	Envarillado zapata de muros	1 dia	20/07/2013	20/07/2013
11	Envarillado zapata de columnas	1 dia	22/07/2013	22/07/2013
12	Vaciado de zapata de columnas	2 dias	23/07/2013	24/07/2013
13	Vaciado de zapata de muros	1 dia	25/07/2013	25/07/2013
14	Colocacion de muros BNP	2 dias	26/07/2013	27/07/2013
15	Colocacion de muros SNP	4 dias	29/07/2013	01/08/2013
16	**SNP**	**111 dias**	**02/08/2013**	**18/11/2013**
17	Colocación bloques	12 dias	02/08/2013	15/08/2013
18	Encofrado, env. de columnas, dinteles y vigas	4 dias	16/08/2013	20/08/2013
19	Vaciado de columnas, dinteles y vigas	3 dias	21/08/2013	23/08/2013
20	Encofrado y envarillado de losa	8 dias	24/08/2013	02/09/2013
21	Vaciado de losa	1 dia	03/09/2013	03/09/2013
22	Antepecho	1 dia	04/09/2013	04/09/2013
23	Fino de techo plano	2 dias	05/09/2013	06/09/2013
24	Impermeabilizante de techo	1 dia	07/09/2013	07/09/2013
25	Pañete de techo	8 dias	09/09/2013	18/09/2013
26	Pañete interior	8 dias	19/09/2013	27/09/2013
27	Pañete exterior	9 dias	28/09/2013	07/10/2013
28	Cantos	3 dias	09/10/2013	11/10/2013
29	Colocación tuberias de arrastre sanitarias	2 dias	12/10/2013	13/10/2013
30	Colocación tuberias eléctricas	2 dias	14/10/2013	16/10/2013
31	Colocacion pisos de porcelanato y ceramicas	8 dias	17/10/2013	25/10/2013
32	Colocación de zocalos de porcelanato	3 dias	26/10/2013	28/10/2013
33	Colocación de cerámica fachada frontal	2 dias	30/10/2013	01/11/2013
34	Colocación luces y accesorios	2 dias	02/11/2013	03/11/2013
35	Colocación cerámicas en baño	3 dias	04/11/2013	07/11/2013
36	Construccion de septico y cisterna	2 dias	08/11/2013	09/11/2013
37	Instalación aparatos sanitarios	2 dias	10/11/2013	11/11/2013
38	Colocacion de Puertas y ventanas	5 dias	12/11/2012	17/12/2013
39	Protectores de ventanas	4 dias	18/11/2013	22/11/2013
40	Construccion de acera perimetral	3 dias	26/11/2013	29/11/2013
41	Construccion de parqueos	7 dias	30/11/2013	06/12/2013
42	Jardineria	3 dias	07/12/2013	13/12/2013
43	Pintura general	2 dias	14/12/2013	16/12/2013
44	Limpieza final	1 dia	18/12/2013	18/12/2013



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
COMISION PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO BARRIAL
Gerencia de Ingenieria